


CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
3º COMANDO OPERACIONAL
4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR
ANEXO I I - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO OBRA

OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DA 5ª COMPANHIA ESPECIAL DE OPERAÇÕES AERÉAS - CEOA - JUIZ DE FORA
LOCALIZAÇÃO: RUA CORONEL ANTÔNIO TEIXEIRA DE CARVALHO, 110 - PQ. GUADALAJARA - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36038-440

5ª COMPANHIA ESPECIAL DE OPERAÇÕES AÉREAS - CEOA - JUIZ DE FORA

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL ITEM	PREVISÃO EXECUÇÃO ITENS							
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	% PREVISTA	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
	R\$ 210.989,24	R\$ 26.373,65	R\$ 26.373,65	R\$ 26.373,65	R\$ 26.373,65	R\$ 26.373,65	R\$ 26.373,65	R\$ 26.373,65	R\$ 26.373,65
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	% PREVISTA	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 75.805,22	R\$ 60.644,18	R\$ 15.161,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS	% PREVISTA	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
	R\$ 8.439,57	R\$ 4.219,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.219,78
SERVIÇOS PRELIMINARES	% PREVISTA	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 46.389,64	R\$ 46.389,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MURO	% PREVISTA	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 158.234,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.293,84	R\$ 94.940,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ESTRUTURAS DE CONCRETO E FUNDAÇÃO	% PREVISTA	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 1.330.230,17	R\$ -	R\$ 266.046,03	R\$ 399.069,05	R\$ 399.069,05	R\$ 133.023,02	R\$ 133.023,02	R\$ -	R\$ -
ALVENARIAS, PEDRAS, ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	% PREVISTA	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 476.007,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 190.402,88	R\$ 190.402,88	R\$ 95.201,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
COBERTURA, VEDAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO	% PREVISTA	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	10,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 984.086,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 295.225,80	R\$ 590.451,61	R\$ 98.408,60	R\$ -	R\$ -
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	% PREVISTA	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%
	R\$ 194.957,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.991,45	R\$ 58.487,17	R\$ 58.487,17	R\$ 38.991,45	R\$ -
INSTALAÇÕES HIDROSANTÁRIAS, METAIS E ACESSÓRIOS	% PREVISTA	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	0,00%
	R\$ 157.496,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.499,39	R\$ 47.249,09	R\$ 47.249,09	R\$ 31.499,39	R\$ -
FORROS	% PREVISTA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%	0,00%
	R\$ 51.216,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.729,78	R\$ 20.486,52	R\$ -
REVESTIMENTOS	% PREVISTA	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 349.921,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.976,47	R\$ 104.976,47	R\$ 139.968,62	R\$ -	R\$ -
INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES - PSCIP, ACESSÓRIOS DE ENSINO, AR COMPRIMIDO	% PREVISTA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
	R\$ 166.997,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.099,29	R\$ 50.099,29	R\$ 66.799,05
PINTURA	% PREVISTA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
	R\$ 216.463,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.231,64	R\$ 108.231,64
LIMPEZA	% PREVISTA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	R\$ 11.978,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.978,89
TOTAL GERAL	R\$ 4.439.213,52								

Juiz de Fora, 27 de Julho de 2024


 Responsável Técnico: Alexandre Gonçalves Horsth Silveira, 3º SGT BM
 Engenheiro Civil - CREA MG 184574/D